

Sanierung Rollweg und Piste

Flugplatz, Hausen am Albis

Planung, Submission und Bauleitung

Kernaufgaben

Planung

- Projektoptimierung, Sanierungskonzept
- Erstellen des Bauprojekts und Ausführungsprojekts

Submission

- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für Tiefbau- und Belagsarbeiten
- Durchführung der Submission

Bauleitung

- Bauablauf- und Terminkontrolle
- Qualitätskontrolle
- Führung der Baubuchhaltung, mit laufender Kostenkontrolle

Besonderheiten

- Koordination AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft)
- Sicherheitsvorgaben BAZL (Bundesamt für Zivilluftfahrt)



Bauherr

Flugplatzgenossenschaft (FGHO)
Hausen Oberamt
8915 Hausen am Albis

Technische Daten

Aushubarbeiten 1'200 m³
Spriessung 610 m²
Entwässerung / Sickerleitung 480 m¹
Geotextilien 2'410 m²
Stabilisierung Fundationsschicht 10 to
Belag fräsen 300 m²
Reinigung Belag 18'000 m²
Belagseinbau 1'710 to
Bankett 2880 m¹

Bauzeit

Bauphase A: August - September 2018
Bauphase B : März - April 2019

Baukosten

CHF 520'000.-

